ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 10.03.2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 30 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 06.05.2017 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 26 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಲೆ/ಅ,

ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಂತೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದಂಡವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER - 3
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57.